INSPECTIEPUNTEN LAYHER ALLROUND EN BLITZ

Layher

Meer mogelijk. Het systeem voor steigers.

Algemene opmerkingen opbouw:
Alvorens te beginnen een "Last minute risico-analyse" uitvoeren.
Omstandigheden en (veranderende) omgeving goed beoordelen.
Deze lijst is indicatief en kan worden aangepast aan individuele werkmethodes of situaties.

Brochure Inspectie-punten Layher Allround en Blitz 08-2021 DOC0178

		Geschikt voor toepassing
Ondergrond:		
Voldoende draagkracht.	Ja / Nee	Ja / Nee
Onderleghout noodzakelijk en aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee
Op roosters drukverdelingsplank aangebracht.	Ja / Nee	Ja / Nee
Voetspindels niet te ver uitgedraaid (25 cm is een standaard veilige waarde).	Ja / Nee	Ja / Nee
Opbouw:		
Wanneer er een schets of standaardtekening is gemaakt, is deze in hoofdlijn gevolgd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Staanders/stelramen loodrecht.	Ja / Nee	Ja / Nee
Voldoende diagonalen aangebracht (gevelsteiger ieder 5e veld).	Ja / Nee	Ja / Nee
Diagonalen in knooppunten.	Ja / Nee	Ja / Nee
Alle spieën vastgeslagen.	Ja / Nee	Ja / Nee
Alle boutkoppelingen vastgedraaid.	Ja / Nee	Ja / Nee
Liggers en/of vloeren aangebracht (iedere slag van 2.00 m, 2.16 m, 2.70 m of 2.80 m).	Ja / Nee	Ja / Nee
(Planken) vloer volledig dichtgelegd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Overlapping planken min. 20 cm en/of stuik gelegd en ± 15 cm vanaf einde ondersteund.	Ja / Nee	Ja / Nee
Leuning/tussenleuning aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee
Kopleuning aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee
Kantplanken aanwezig op werkvloeren.	Ja / Nee	Ja / Nee

Vervolg Opbouw

		Geschikt voor toepassing
Sluiten de kantplanken goed aan de vloer.	Ja / Nee	Ja / Nee
Vloerconstructie geschikt voor te verwachten belasting (75, 150, 200, 300, 450, of 600 kg/m^2) (Voor Blitz maximaal 200 kg/m^2).	Ja / Nee	Ja / Nee
Werkvloeropening naar object/gevel niet te groot 10 cm, tenzij de werkzaamheden zich hiertegen verzetten (bij grotere openingen een binnenheup-leuning aanbrengen).	Ja / Nee	Ja / Nee

Verankeringen

Zo dicht mogelijk bij de knooppunten.	Ja / Nee	Ja / Nee
Verankeringspunten sterk genoeg.	Ja / Nee	Ja / Nee
Genoeg verankeringen.	Ja / Nee	Ja / Nee

Opmerking: Voor hoge en/of ingezeilde stellingen zie Montagehandeleiding Layher Allround en Layher Blitz verankeringspatronen A of B.

Toegang met ladders en trappen

Ladders

Voldoende ladders. (In omgeving met brand/explosierisico altijd twee goed bereikbare vluchtwegen!).	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladders op de juiste plaats.	Ja / Nee	Ja / Nee
Schuinstand ladders 70°.	Ja / Nee	Ja / Nee
Schuin geplaatste ladders, max. klimhoogte 7.50 m.	Ja / Nee	Ja / Nee
Rechtstandig geplaatst, max. klimhoogte 4.00 m of klimkooi gemonteerd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladders goed gemonteerd en doorgekoppeld.	Ja / Nee	Ja / Nee
Bovenzijde sporten vrij van hulpconstructies.	Ja / Nee	Ja / Nee
Doorsteekruimte voet 15 cm.	Ja / Nee	Ja / Nee

Vervolg Ladders

		Geschikt voor toepassing
Gehele klimbereik vrij van opstakels.	Ja / Nee	Ja / Nee
Ladder 1.00 m tot 1.20 m doorgebouwd voorbij afstapniveau (of andere voorziening zoals leuningen).	Ja / Nee	Ja / Nee
Toegang naar steigervloer afgeschermd (veiligheidspoortjes).	Ja / Nee	Ja / Nee
Steigervloeropeningen afgeschermd of luiken aanwezig.	Ja / Nee	Ja / Nee

Trappen

Voldoende steigertrappen (in omgeving met brand/explosierisico altijd twee goed bereikbare vluchtwegen!).	Ja / Nee	Ja / Nee
Steigertrappen goed gemonteerd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Voldoende leuningen gemonteerd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Valgevaar in de steigertraptoren nergens groter dan 2.5 m.	Ja / Nee	Ja / Nee
Publiekstrappen rondom voorzien van kindvriendelijke leuningen (spijlenleuning).	Ja / Nee	Ja / Nee
Openingen tussen de omloopbordessen dicht gelegd (spleetafdichtingen).	Ja / Nee	Ja / Nee
Omloopbordessen, gehele loopbereik vrij van obstakels.	Ja / Nee	Ja / Nee

Opmerking ladders en trappen: Op grote werken met veel personeel is een trap een betere oplossing dan ladders.

Algemeen

		Geschikt voor toepassing
Plaats van de steiger veilig, (geen vluchtwegen geblokkeerd, geen opstakel in loop / rij routes).	Ja / Nee	Ja / Nee
Veilig voor publiek/voorbijgangers.	Ja / Nee	Ja / Nee
Niet te beklimmen door onbevoegden na werktijd.	Ja / Nee	Ja / Nee
Geen versperring veiligheidsmateriaal (blusvoorzieningen!).	Ja / Nee	Ja / Nee
Geen onnodig uitstekende delen.	Ja / Nee	Ja / Nee
Gebruik in overeenstemming met gewenste vloerbelasting.	Ja / Nee	Ja / Nee
Scaftag of iets dergelijks aangebracht.	Ja / Nee	Ja / Nee

Voor inspectie materialen zie "Periodieke inspectie Layher steigermateriaal Allround en Blitz".

Layher b.v.
Lissenveld 18
4941 VL Raamsdonksveer, NL
0162-58 68 00
mail@layher.nl
www.layher.nl

Layher n.v./s.a.
Mouterij 6
2550 Kontich, B
015/31 03 39
mail@layher.be
www.layher.be